

Factura No. - 279

Folio Fiscal: 92C264D4-5826-4E8E-8DC5-24BBF0A19947

Fecha de Expedición: 2021-05-02T17:28:35

Fecha y hora de certificación: 2021-05-02T17:28:35

Lugar de Expedición: 29047 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Nombre: OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

Número de Certificado: 00001000000412158777

Domicilio: CALLE LAGO ZURICH No 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2

AMPLIACION GRANADA C.P 11529 CIUDAD DE MEXICO,CIUDAD

CURP:

RFC: OCI810921EI3

DE MEXICO, México NumReaidTrib:

Nombre: BRUNO DIAZ GORDILLO

RFC: DIGB980626MX3

Domicilio: RIO COATAN No 504 COL. 24 DE JUNIO C.P 29047

TUXTLA GUTIERREZ.CHIAPAS.México

Correo Electrónico: brunonunosco1998@gmail.com

Télefono: (961)580-5025

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Uso CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: Clave Confirmación:

Método De Pago: PPD - Pago en Forma Pago: 99 - Por definir parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Prod/Serv υм No.Identif V. Un itario Descripción Descuento

> TRABAJOS DE CONSTRUCCION FTTH EN TAPACHULA, CHIAPAS. (PROYECTO: OB805764. ODC: 00315929

81161700-Servicios de E48-SER CIC2 SER telecomunicaciones

BANCO DEL BIENESTAR.) CONTRATO: MC0011685

> SUMA: \$10,105.14 Descuento: \$ 0.00 SubTotal: \$ 10,105.14

Impuestos Trasladados:

+ IVA 16%: \$ 1616.82

Impuestos Retenidos:

Total: \$ 11,115.65

ONCE MIL CIENTO QUINCE PESOS 65 / 100 M.N.

bk28ChQ3NKfbG5N0jgTQ2HkXj35QlvwjNL9Ph0aCHdTn1cyjo4b1CpxDzhPxQQMwagwCaj/sVG0YYww1om7HPcTom8cDp6iDNfKxk9C0RnVJUrWY8oOyDvXdGncezaej1geX0rf4r/fgXtiXvQkq01czd H3R7VgNLhzyScJSzmQkaU1TVJAVN1PQS8S7CJoH2Ce6C8fPrk9391s9k9M+f3XblgT5TA8Fs83poa16K5nvuCMB0iRLxUJzldhDHvojlhXeE2t5XhlnL1HM5undXjK82ACyRH9npKc/P/m65E0QzNfTU/1biJF0HOSRzxO7b3yA3qfmOrzbw445dEJ4g=Sello SAT:

Jo

g0FXE+kKSKwSLxCCHo0gnCQY/M97cSb0vFku454fv5G/fnSS6e4zeaU1GUKwSHSYlfhBr37JWwysM7qrlieGE5g5A04xsXZihDDsBiZ3+/PScrXKviS+Hie12JJPt9mu9VSZPPB/25klwnGv78JyyikXrxpCbK7UgAZks7l8tcM5rxluE0eRA/0/AQ==

Cadena Original:

||1.1|92C26404-5826-4E8E-8DC5-24BBF0A19947|2021-05-02T17:28:35|CVD110412TF6|Xdv1KTrdZC6sHiKM+xd+|qivVz1Aheq08iK2llbf]rvGM+Z/6YLyPsmMaQJhMWVv0a5q5|wdQZglDJ/83X7U 0mRUrwGX1NDoW3amMGMtPCEl94zt341s1NxAzU1gD2ETbuJr5EBjN7fltzHa6++YZREajCg0FXE+kK9Kw5LxCCHoOgnCQY/VM97c5bOvFku454fv5G/fnSS6e4zeaU1GUKwSHSYlfhBr37JWwysM7qrl ieGE5g5AO4xsXZihDDsBiZ3+/PScrXKvIS+Hlel1ZJJPt9mu9VSZPPB/25kIwnGv78JyyikXrxpCbK7UgAZks7l8tcM5rxluE0eRA/0/AQ==|bk28ChkQ3NKfbG5N0jgTQ2HkXj35QlvwJNL9Ph0aCHdTn1cyjo4

4441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Reporte de Validaciones GRUPO CARSO SAB DE C.V.

Tipo de Documento

CFD(I)

Estatus Fiscal

Válido

Estatus Comercial

Aprobado

Emisor		Receptor		
DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GO	ORDILLO	OCI810921EI3 / OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.		
Folio	Div	visión Monto		
279/92C264D4-5826-4E8E-8DC5-24BBF0A19947	BDC5-24BBF0A19947 OCI-PRO		\$11,115.65	

Validaciones realizadas



Esquema

El CFDI cumple con la estructura definida en el esquema XSD del SAT



Catálogo

Los elementos del proceso de catálogos definidos por el SAT son válidos para el CFDI



Negocio

El CFDI se encuentra dentro de los estándares indicados por el SAT.



Validación de PAC

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.



Sello digital

El sello digital del comprobante es correcto. El sello digital garantiza la integridad de la información del comprobante, es decir que no haya sido alterado.



Timbre

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.



Sello / Timbre Fiscal Digital

El sello del Comprobante es igual a su equivalente en el Timbre Fiscal Digital.



Timbre Fiscal Digital

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.

Doono Diaz Gordillo





OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México,Ciudad de México RFC: OCI810921EI3 Tels: 91 38 39 50

ext.

Fax: Tel. Directo

Orden de Compra/Purchase Order

00315929

Embarquese a: /	Dìa /Day	Mes / Month	Año / Year
Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación	15	Abril	2021
Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México,Ciudad de México	Condiciones: Terms:	15 DIAS	
Proveedor: / Supplier:	Moneda: / Currency	MXP	
DIAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN . 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047	Destino: <i>I</i> Terms of Delivery	r.	
México,Chiapas	Via: / Ship By:		
Telefono: Contacto:	Proyecto: / Project:	OB805764 B-8403717-B001520152001001	

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Im porte Total Price
OCI356004	1	30.0000	SER	000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.		11.0372	331.12
OCI356004	2	440.2000	SER	000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1		8.0595	3,547.79
OCI356004	3	9.0000	SER	000079434	SUM/COL. ETIQ. 46x59 EN POSTE CON CABLES DE F.O.		5.5206	49.69
OCI356004	4	11.0000	SER	000079433	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO		5.6742	62.42
OCI356004	5	1.0000	SER	000113797	COLOC. ROSETA OPTICA 4F.O. RDA/ACOMETIDA		7.0025	7.00
OCI356004	6	2.0000	SER	000027473	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 ACOMETIDA DE RDA		172.6332	345.27
OCI356004	7	4.0000	SER	000027481	CONEXION FO. ACOMETIDAS DE RDA		400.2679	1,601.07
OCI356004	8	2.0000	SER	000027483	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTO.		324.6686	649.34
OCI356004	9	9.0000	ser	000055077	PLUSVALIA PARA TENSADO CABLE MURO O FACH (CUALQC.LASM		12.8554	115.70
OCI356004	10	4.0000	SER	000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE		1.1566	4.63
OCI356004	11	2.0000	SER	000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE		57.7700	115.54
OCI356004	12	2.0000	SER	000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA		179.7330	359.47
OCI356004	13	2.0000	SER	000027577	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L,K,M		148.1840	296.37
OCI356004	14	4.0000	SER	000027579	SOLDAR TAPAS DE POZO EN FORMA CONTINUA.		147.3104	589.24
OCI356004	15	4.0000	SER	000027581	DESOLDAR TAPAS DE POZO, SOLDADURA CONTINUA		78.5770	314.31
OCI356004	16	50.0000	SER	000027585	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQU CLASE)		13.1290	656.45
OCI356004	17	5.0000	SER	000027603	SUMINISTRO Y COLOCACI¾N DE SOPORTES		21.8406	109.20
OCI356004	18	1.0000	ser	000045134			166.3456	166.35
OCI356004	19	17.0000	SER	000027476	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.		2.8476	48.41
OCI356004	20	4.0000	SER	000027489	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE		26.9470	107.79
OCI356004	21	17.0000	SER	000027490	HILADO DE CABLE (PV A UC'S DE INST DE CAB.)		13.2766	225.70
OCI356004	22	4.0000	SER	000027502	DESRAMAR ARBOL		50.5595	202.24
OCI356004	23	1.0000					200.0355	200.04
							SUBTOTAL	
							CODICIAL	

CARGOS DESCUENTO IVA TOTAL RETENCION TOTAL

ENVIAR FACTURA ORIGINAL A NUESTRAS OFICINAS GENERALES REFIRIENDO
EN TODO DOCUMENTO EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA
LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBERAN SER ENVIADOS ANTES O AL MOMENTO DEL
EMBARQUE DEL MATERIAL A LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PURCHASING DEPARTAMENT UPON ACCEPTANCE OF AN ORDER AND THAT MATERIAL TEST REPORTS ALSO ACCOMPANY MATERIALS UPON SHIPMENT.

Toda factura deberá contener el numero de nuestra orden de compra y cumplir con los requisitos legales y fiscales establecidos.

Los proveedores locales deberán acompañar a la factura la remisión en la que conste la firma de que fue recibida por nuestro almacén.

Los proveedores foráneos acompañaran la factura con la copia del talón del em	ıbarque
---	---------

0 8 8			Los proveedores foráneos	s acompañaran la factura con la copia del talón del embarque
RECIBO PEDIDO Díaz Gordillo		Autorizo		Autorizo
PROVEEDOR/VENDOR	COMPRADOR/BUYER	GERENTE/MAN	AGER	DIRECTOR/CHIEF MANAGER



OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México RFC: OCI810921EI3 Tels 91 38 39 50 ext.

Fax Tel. Directo Orden de Compra/Purchase Order 00315929

Dìa /Day Mes / Month Año / Year Embarquese a: / Ship to: 15 Abril 2021 CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México Condiciones: 15 DIAS Terms: Proveedor: / Moneda: / MXP Supplier: Currency DIAZ GORDILLO BRUNO Destino: / RFC: DIGB980626MX3 Terms of Delivery: RIO COATAN, 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 Via: / México, Chiapas Ship By: Telefono: Proyecto: / OB805764 Contacto: Project: B-8403717-B001520152001001

	REQ.	Partida	Cantidad	U/M	Producto	Descripcion	F. Entrega	P. Unitario	lm porte
١	ILLG.	Item	Quantity	UOM	Item	Description	Shipping Date	U. Price	Total Price

NOTAS GENERALES:

MZN0001/RDA/F.O. BANCO DEL BIENESTAR

SUBTOTAL	10,105.11
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.03
IVA TOTAL	1,616.82
RETENCION	606.31
TOTAL	11 115 65

ENVIAR FACTURA ORIGINAL A NUESTRAS OFICINAS GENERALES REFIRIENDO
EN TODO DOCUMENTO EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA
LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBERAN SER ENVIADOS ANTES O AL MOMENTO DEL
EMBARQUE DEL MATERIAL A LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
0 . 0

TEST REPORTS MUST BE FORWARDED TO OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
PURCHASING DEPARTAMENT UPON ACCEPTANCE OF AN ORDER AND THAT
MATERIAL TEST REPORTS ALSO ACCOMPANY MATERIALS UPON SHIPMENT

Toda factura deberá contener el numero de nuestra orden de compra y cumplir con los requisitos legales y fiscales establecidos.

Los proveedores locales deberán acompañar a la factura la remisión

	·	
en la	a que conste la firma de que fue recibida por nuestro almacén.	
Los	proveedores foráneos acompañaran la factura con la copia del talón	del embarque

REGIBO PEDIDO POR COMPRADOR/BUYER GERENTE/MANAGER DIRECTOR/CHIEF MANAGER

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México

DIAZ GORDILLO BRUNO RIO COATAN, 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas

Descripción

Información de advertencia

Código de artículo

Teléfono Fax	: 91 38 39			10		
Giro bancario NIF						
Número de empresa	:	INFRAE	STRUCT	URA Y	CONSTR	NUCCION M.

Recibido

Cantidad restante

Remisión

Número	: 00315929
Fecha	: 19/04/2021
Página	: 1 de 2
Orden de compra (OC)	: 00315929
Número interno	: RIN00271199
Almacen	: MER-CONT
Localidad	:

.....

Pedido Unidad

000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	30.00000000 S	ER 30.00000000	
000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	440.20000000 S	ER 440.20000000	
000079434	SUM/COL. ETIQ. 46x59 EN POSTE CON CABLES DE F.O.	9.00000000 S	ER 9.00000000	
000079433	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO	11.00000000 S	ER 11.00000000	
000113797	COLOC. ROSETA OPTICA 4F.O. RDA/ACOMETIDA	1.00000000 S	ER 1.00000000	
000027473	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 ACOMETIDA DE RDA	2.00000000 S	ER 2.00000000	
000027481	CONEXION FO. ACOMETIDAS DE RDA	4.00000000 S	ER 4.00000000	
000027483	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTO.	2.00000000 S	ER 2.00000000	
000055077	PLUSVALIA PARA TENSADO CABLE MURO O FACH (CUALQC.LASM	9.00000000 s	er 9.00000000	
000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	4.00000000 S	ER 4.00000000	
000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	2.00000000 S	ER 2.00000000	
000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	2.00000000 S	ER 2.00000000	
000027577	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L,K,M	2.00000000 S	ER 2.00000000	
000027579	SOLDAR TAPAS DE POZO EN FORMA CONTINUA.	4.00000000 S	ER 4.00000000	
000027581	DESOLDAR TAPAS DE POZO, SOLDADURA CONTINUA	4.00000000 S	ER 4.00000000	
000027585	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQU CLASE)	50.00000000 S	ER 50.00000000	
000027603	SUMINISTRO Y COLOCACI¾N DE SOPORTES	5.00000000 S	ER 5.00000000	
000045134	INSTALACION DE CRUCERO	1.00000000 s	Gordillo	

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México

DIAZ GORDILLO BRUNO RIO COATAN, 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas

Información de advertencia



Remisión

Número	: 00315929
Fecha	: 19/04/2021
Página	: 2 de 2
Orden de compra (OC).	: 00315929
Número interno	: RIN00271199
Almacen	: MER-CONT
Localidad	:
	:

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
	PARA CABLE AEREO				
000027476	PLACA IDENTIFICACION,	17.00000000	SER	17.00000000	
	CUALQUIER TIPO HOMOL.				
000027489	COLOCACION FORRO DE	4.00000000	SER	4.00000000	
	PROTECCION PARA CABLE				
000027490	HILADO DE CABLE (PV A	17.00000000	SER	17.00000000	
	UC'S DE INST DE CAB.)				
000027502	DESRAMAR ARBOL	4.00000000	SER	4.00000000	
000027543	INTERVENCION A	1.00000000	SER	1.00000000	
	CIERRE(ABRIR, PRE/SALI, CE				
i	RRAR				

Doono Diaz Gordillo

Recibió Nombre v firma



Balance de Obra

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO
FRISCO PISO 2,
Teléfono: 91 38 39 50
R.F.C.: OCI810921EI

Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP

Página: 1

Fecha: 19/Abr/2021 Hora: 01:03:05 pm Proyecto: OB805764

Descripción: B-8403717-B001520152001001

Central: MZN

		9					
CÓDIGO AX	CÓDIGO SACRE	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UNIDAD	TRANS. INVENTARIO	INTEGRACIÓN	MONTADO	DIFERENCIA
000143296	01034255	CIERRE EMPALME FO FOSC 450 BS	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143320	01035780	DFO 1RU 12PTS/SC TERM/EMP CON KIT/INSTA	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143337	01036117	JGO REINT P/1CABLE FO P/CIERRE FOSC 450B	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143363	01038929	ETIQ AMA TPO BAND 8.5 X 20 CM P/SEÑ CAB AI	PZA	11.00	0.00	11.0000	0.00
000143364	01038928	ETIQ ADH AMA P/PST 45 X 59 CM P/SEÑ CAB AE	PZA	9.00	0.00	9.0000	0.00
000143383	01039913	ROSETA ÓPTICA PARA 4 FIBRAS CON 4 PIGTAI	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143719	01028269	CABLE 12 FO DIELEC/AEREO FIG-8 AFDTP-1	M	0.00	0.00	0.0000	0.00
000146627	01049784	CABLE 12FO DIEL AÉREO FIG.8 T AFDTP-2UT	MTS	0.00	0.00	0.0000	0.00
000148886	01051363	CABLE 12FO DIEL AÉR FIG8 TIPO AFDTP-2UTFO	MTS	479.00	0.00	479.0000	0.00
Subtotal artícu	los Balancea	bles		500.00		500.0000	0.00
000142599	01000298	CARTUCHO CAL. 6.8/11MM. ROJO HILTI	PZA	10.00	0.00	0.0000	10.00
000142635	01029881	CINCHO DE 70 CM	PZA	20.00	0.00	0.0000	20.00
000142652	01000713	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	PZA	100.00	0.00	0.0000	100.00
000142854	01000387	FIJADOR HILTI NK27 (CLAVO CONCRETO)	PZA	10.00	0.00	0.0000	10.00
000142872	01000401	GAZA DE FIERRO PARA 3TON	PZA	21.00	0.00	0.0000	21.00
000142948	01000736	LIMPIADOR P/CABLE RELLENO (0.5 LTS)	BTE	1.00	0.00	0.0000	1.00
000142959	01028954	MANGA TERMOCON P/PROT EMPALME FUSION	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00
000143025	01000902	PIJA GALVANIZADA 8 X 51 MM	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000143034	01000668	PLACA IDENTIF.P/CABLE DE F.O. TRON.RED.L	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143036	01000667	PLACA IDENTIFICACION P/CABLE DE F.O.LA.D	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143121	01000440	SOPORTE PIJA CON OJO	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000143311	01034992	HEBILLA PARA FLEJE METALICO 5/8 PULG.	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00
000143325	01035790	PLACA IDENTIF P/CABLES FO P/ANILLOS ROF	PZA	0.00	0.00	17.0000	-17.00
000143329	01036714	CINTURON ACERO INOXI 36CM LAR/4.6MM AND	PZA	50.00	0.00	0.0000	50.00
000143456	01043938	REMATE PREFORM CORD ACOM REDO 4FO SA	PZA	21.00	0.00	0.0000	21.00
000143593	01000966	CABLE GUIA DE 1/4PULG. 3 TON.	M	0.00	0.00	10.0000	-10.00
000143685	01000430	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
Subtotal artícu	los no Balano	ceables		247.00		27.0000	220.00

BALANCE DEFINITIVO

TOTAL X TIPO DE MATERIAL: 747.00 0.00 527.00 220.00

Contratista

Coordinador



CUADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200) MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA: 02-m	m ay-21		CONTRATISTA	A:			BRI	JNO DI	AZ GOF	RDILLO		. 0	PERACIÓN	520152		
	PEP		D-8403717-B001	_ R	UTA		01	OEI	001	OE	001	CTL/DTO	MZN0001/RDA/F.O.	BCO. DEL BIENE		
							I D	MIX								
UNIDAD	CA	ATALOGO AX	D E N O M I N A C I O N	Z	Z	Z	Z	DEVOLUCION	DEVOLUCION	RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
PZA	0	00142599	CARTUCHO CAL. 6.8/11MM. ROJO HILTI	10.0000			Π			10.0000	10.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA			CINCHO DE 70 CM	20.0000			\vdash			20.0000	20.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA			CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	100.0000			1			100.0000	100.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA			FIJADOR HILTI NK27 (CLAVO CONCRETO)	10.0000			 			10.0000	10.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA			GAZA DE FIERRO PARA 3TON	21.0000			t			21.0000	21.0000	0.00	-	0.00		0.00
BTE			LIM PIADOR P/CABLE RELLENO (0.5 LTS)	1.0000			1			1.0000	1.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA			MANGA TERMOCON P/PROT EMPALME FUSION	4.0000			1			4.0000	4.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA	0		PIJA GALVANIZADA 8 X 51 MM	2.0000			t –			2.0000	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA	0	00143034	PLACA IDENTIF.P/CABLE DE F.O. TRON.RED.L	0.0000			1			0.0000	0.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA	0	00143036	PLACA IDENTIFICACION P/CABLE DE F.O.LA.D	0.0000						0.0000	0.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA	01	00143121	SOPORTE PIJA CON OJO	2.0000						2.0000	2.0000	0.00	=	0.00		0.00
PZA	0	00143311	HEBILLA PARA FLEJE METALICO 5/8 PULG.	4.0000			t			4.0000	4.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA	0	00143325	PLACA IDENTIF P/CABLES FO P/ANILLOS ROF	0.0000						17.0000	17.0000	0.00	=	0.00		0.00
PZA	0	00143329	CINTURON ACERO INOXI 36CM LAR/4.6MM ANCHO	50.0000						50.0000	50.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA	0	00143456	REMATE PREFORM CORD ACOM REDO 4FO SA	21.0000						21.0000	21.0000	0.00	-	0.00		0.00
M	0	00143593	CABLE GUIA DE 1/4PULG. 3 TON.	0.0000						10.0000	10.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA	0(00143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	2.0000						2.0000	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
			20													

BRUNO DIAZ GORDILLO ING. VICTOR M. CHANDOQUI GARCIA ING. ALEJANDRO TOLEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA REQUISITADOR SUPERVISOR DE LA OBRA

TOTAL ADEUDO



ESTIMACIÓN DE OBRA

FR-PE-60 Rev. 04

					FECHA:	02/05/2021	
OPERACIÓN:	520152	OEI: 001	OE: 001	Const.	308	Zona de Pago:	VIDA CARA
Central:	MZN	PEP: D-8403717-B001		BRUNO DI	AZ GORDILLO	FIBRA OPT	ICA RDA
DD:	METRO/SUR	RUTA: 01 E	ENLACE:				
Área:	TAKANA	CB2-2012-0492A. MZN	0001/RDA/F.O.	Fecha Estimada	a Inicio:	25/01/2021	
Pobl:	MAZATAN	Tipo de Trabajo:	8X2XXXX C	Term inación		28/01/2021	
CLAVE				UNIDAD	CANTIDAD		
UNIDAD		DESCRIPCIÓN		MEDIDA	PLANIFICADA	PRECIO	IMPORTE
FAI019		I Y FIJAC. D/GAZA P/CABL	E F.O.	ml	30.00	\$11.0372	\$331.12
FAIAE1	INSTALACION	I CABLE AEREO CLASE 1		ml	440.20	\$8.0595	\$3,547.79
FCCA04	SUM/COL.ETI	Q.46x59 EN POSTE CON C	ABLES DE F.O	PZA	9.00	\$5.5206	\$49.69
FCCA03	SUM/COLO.ET	TIQ.TIPO BANDERA CABLE	F.O.AUTOSOPO	PZA	11.00	\$5.6742	\$62.42
FCCS06	COLOC. ROSE	ETA OPTICA 4 F.O. RDA/A0	COMETIDA	PZA	1.00	\$7.0025	\$7.00
FAE002	PBA.PTO-PTO	PROTOCOLO #9 ACOME	TIDA DE RDA	FIB	2.00	\$172.6332	\$345.27
FAEFP2	CONEXIÓN FO	D. ACOMETIDA DE RDA		FIB	4.00	\$400.2679	\$1,601.07
FAEFP5	CONEXION FO	D. INTERV. Y MANNTO.		FIB	2.00	\$324.6686	\$649.34
FAI000	PVA. P/TENSA	ADO CABLE MURO/FACH (CUALQ CLASE)	ML	9.00	\$12.8554	\$115.70
FAI001	PLUS VALIA F	PARA ENGRAPADO DE CA	BLE.	ml	4.00	\$1.1566	\$4.63
FAI004	INTERVENCIO	ON A SUBIDA EN POSTE		PZA	2.00	\$57.7700	\$115.54
FCES02	DESAGUE PO	ZO PREVIA AUTORIZACIO	N DEL ICRA	PZA	2.00	\$179.7330	\$359.47
FCES03	DESENZOLVE	Y LIMPIEZA POZO O REG	SISTRO TIPO L K M	PZA	2.00	\$148.1840	\$296.37
FCES06	SOLDAR TAPA	AS DE POZO EN FORMA C	ONTINUA.	ML	4.00	\$147.3104	\$589.24
FCES09	DESOLDAR TA	APAS DE POZO SOLDADU	RA CONTINUA	ML	4.00	\$78.5770	\$314.31
FCI002	PLUSVALIA PA	/ENTUBADO DE CABLE (C	UALQ CLASE)	S/I	50.00	\$13.1290	\$656.45
FCI026	SUMINISTROS	S Y COLOCACION DE SOP	ORTES	PZA	5	\$21.8406	\$109.20
FCI007	INSTALACION	I DE CRUCERO PARA CAB	LE AEREO (FTTH)	PZA	1	\$166.3456	\$166.35
FAEA01	PLACA IDENT	IFICACION, CUALQUIER T	IPO HOMOL.	PZA	17	\$2.8476	\$48.41
FAI006	COLOCACION	FORRO DE PROTECCION	I PARA CABLE	PZA	4	\$26.9470	\$107.79
FAI007	HILADO DE CA	ABLE (PV A LAS UC DE IN	IST DE CABLE)	M	17	\$13.2766	\$225.70
FAP004	DESRAMAR A	RBOL	·	PZA	4	\$50.5595	\$202.24
FCCS01	INTERVENCIO	ON A CIERRE (abrir, prepara	ar salida, cerrar)	PZA	1	\$200.0355	\$200.04
		•	•				

Pago total 100%

IMPORTE PARCIAL:

10,105.11 **10,105.11**

FIRMAS CICSA

ING. ALEJANDRO TOLEDO HERNANDEZ SUPERVISOR NOMBRE,FIRMA Y FECHA

BRUNO DIAZ GORDILLO CONSTRUCTOR NOMBRE,FIRMA Y FECHA ING. <u>VICTOR M. CHANDOQUI GA</u>RCIA LIQUIDADOR NOMBRE,FIRMA Y FECHA ING. GULLIVER MONTAÑO FUENTES
SUPERINTENDENTE
NOMBRE,FIRMA Y FECHA

Fecha: 09/03/2021

Hora de

11.30 AM

LISTA DE UNIDADES MONTADAS EN SUPERVISIÓN

Operación: Central:	520152 MZN	OEI: 001 Ruta: 01	OE: 001 PEP:D-8403717-B001	Tipo Operación: OPB Tipo de Red: FO	Red: RA Motivo: AC		Const: 308 CARSO Z.precio: VIDA CARA F.pago: FIBRA OPTICA RDA
D.D: Área:	METRO/S			CB2-2012-0492A BANCO MZN0001/RDA/F.O.	DEL BIENESTAR N	Fecha Real Inicio 2021-01-25 Terminación 2021-01-28	
Pobl:	MAZATAN		Tipo de trabajo:	BX2XXXX	С	Estatus captura: Cerrada	

Clave unidad	Descripción				Pry	Normal	Notumo	Festivo
FCES09	DESOLDAR TAPAS DE POZO SOLDADURA CONTINUA	XXXXXXXXX	SINMATERIAL	ML.	4.0	4.0	0.0	0.0
FCES06	SOLDAR TAPAS DE POZO EN FORMA CONTINUA.	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ML	4,0	4.0	0.0	0.0
FAI004	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	xxxxxxxx	SINMATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0	0.0
FAEA01	PLACA IDENTIFICACION CUALQUIER TIPO HOMOL.	01035790	PLACA IDEN P/CAB.FO ANILLO ROF	PZA	0.0	17.0	0.0	0.0
FAE002	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 ACOMETIDA DE RDA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	2.0	2.0	0.0	0.0
FAP004	DESRAMAR ARBOL	xxxxxxxx	SIN MATERIAL	PZA	0.0	4.0	0.0	0.0
FCIES1	INSTALACION CABLE EN ESCALERI.O FOSA CLASE1	01049784	CAB.12FODIEL.AER.FIG8AFDTP-2UT	ml	12.0	0.0	0.0	0.0
FCI026	Suministro y Colocacion de soportes	XXXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	5.0	5.0	0.0	0.0
FC1002	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQUICLASE)	xxxxxxxx	SIN MATERIAL	ml	50.0	50.0	0.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01051363	CAB.12FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ml	0.0	30.0	0.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01028269	CABLE12 FO DIELEC AEREOAFDTP-1	ml	30.0	0.0	0.0	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01051363	CAB.12FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ml	0.0	440.2	0.0	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01028269	CABLE 12 FO DIELEC AEREOAFDTP-1	ml	440.5	0.0	0.0	0.0
FAI007	HILADO DE CABLE (PV A UC'S DE INST DE CAB.)	xxxxxxxx	SIN MATERIAL	ml	0.0	17.0	0.0	0.0
FA1006	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE	XXXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	4.0	0.0	0.0
FA 001	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	XXXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	4.0	4.0	0,0	0.0
FAI000	PVA P/TENSADO CABLE MURO/FACH (CUALQCLASE)	XXXXXXXXX	SIN MATERIAL	ML	9.0	9.0	0.0	0.0
FCES03	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L K M	xxxxxxxx	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0	0.0
FCES02	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	XXXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0	0.0
FCDADI	COLOCACION DE DISTRIBUIDOR OPTICO	01035780	DFO 1RU 12PTS/SCTERM/EMP C/KIT	PZA	1.0	0.0	0.0	0.0
FCCS63	CIER EMP.SUB.FIBRA 1E/5S MAYOR DE 108 F.O.	01034255	CIERRE EMPALME FO FOSC 450 BS	PZA	14.0	0.0	0.0	0.0
FCCS53	CIER EMP.SUB.FIBRA 1E/4S MAYOR DE 108 F.O.	38100118	PAQ.CIER FOSC450BS C/PLACA 668	PZA	1.0	0.0	0.0	0.0
FCCS01	INTERVENCION A CIERRE(abrir pre/sali cerrar	38100106	PAG.REENT.FOSC450BSC/PLACA 667	PZA	0.0	1.0	0.0	0.0
FCCS06	COLOC.ROSETA OPTICA 4 F.O. RDA/ACOMETIDA	01039913	ROSETA OPTICA P/4FO RDA/ACOMET	PZA	1,0	1.0	0.0	0.0
FC1007	INSTALACION DE CRUCERO NORMAL (FTTH)	01000966	CABLE ACERO 3 TONELADAS	PZA	0.0	1,0	0.0	0.0
FCCA04	SUM/COLO.ETIQ.46x59.EN POSTE CON CAB.DEF.O.	01038928	ETIQ.46x59CM P/POSTE C/CAB.F.O	PZA	1.0	9.0	0.0	0.0
FCCA03	SUM/COLO,ETIQ.TIPO BAND,CAB.F.O.AUTOSOPORT.	01038929	ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	1.0	11,0	0.0	0.0
FAEFP5	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTO.	xxxxxxxx	SIN MATERIAL	FIB	2.0	2.0	0.0	0.0
FAEFP2	CONEXION FO. ACOMETIDAS DE RDA	xxxxxxx	SINMATERIAL	FIB	2.0	4.0	0.0	0.0