

Factura No. - 246

Folio Fiscal: D0818A85-4B09-404B-930E-7078EE8C9D2E

Fecha de Expedición: 2021-02-21T21:53:10

Fecha y hora de certificación: 2021-02-21T21:53:11

Lugar de Expedición: 29047 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Número de Certificado: 00001000000412158777

Nombre: BRUNO DIAZ GORDILLO

RFC: DIGB980626MX3

Domicilio: RIO COATAN No 504 COL. 24 DE JUNIO C.P 29047

TUXTLA GUTIERREZ.CHIAPAS.México

Correo Electrónico: brunonunosco1998@gmail.com

UM

Télefono: (961)580-5025

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Nombre: OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

RFC: OCI810921EI3

CURP:

Domicilio: CALLE LAGO ZURICH No 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2 AMPLIACION GRANADA C.P 11529 CIUDAD DE MEXICO,CIUDAD

DE MEXICO. México

NumReaidTrib: Uso CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma Pago: 99 - Por definir

Tipo de Cambio:

Método De Pago: PPD - Pago en

Clave Confirmación:

V.Unitario

Condiciones de Pago: parcialidades o diferido

Prod/Serv No.Identif Unidad TRABAJO DE CONSTRUCCION FTTH EN TAPACHULA

81161700-Servicios

telecomunicaciones

E48-SER CIC2

SER

CHIAPAS.(PROYECTO:OB773766 ODC:00272297 PEP:D8476847B006\$3720.390000 \$0.010000 \$3720.390000 OP:52001S. OEI. 002 OE:002. DN JORGE

MARROQUIN BRIONES). ALBERTO

CONTRATO: MC0011685.

SUMA: \$3,720.39 Descuento: \$ 0.01 SubTotal: \$ 3,720.38

Descuento

Importe

Impuestos Trasladados:

+ IVA 16%: \$ 595.26

Impuestos Retenidos:

\$ 223.22

Total: \$ 4,092.42

CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 42 / 100 M.N.



Dm5j/ZkxXN+4VQT5A8+BafljLQMf8ju+CjyVWiJ6eNiQKvJsjeMW1tu19GLAlqrRnWECjbZYEhbumTKMXNE4GAwb8tnVz0Cg7WBHil3JymN22aMo8VOghvMY8XhyU9fi5Rh0xRVzCC7wjArVYnc/7uhxO 6nhFjMxEkhrpHqs3DiLVhEYypÁlu1YR+c2lBc6s0e/yKndWnLF5doiHNfgahpO0YGiBKKÍPwYRVVLQI/BBmUlPXJ5oElm4ljVryyoL6WXAjjýpjjjISDTOVcLXx5ldDMM+HvGGWj9sjDAsI/yjr7QajNDQCP9zX/QaGPrvJ5v3pAza71v1nSgGmlkaVAg==

Sello SAT:

z igBMzk2SiWqbn5L+z1beGYF+OT3P719Yi5n9RwY1YODtWqTcQtrQdbw5tilYpOqrDAvxaTQ+no2bTm0V1cGAFaS8U4a37MViv0XAe0P4ep4LjpCb2qcTSCAu0/W8e5j3rA59wsjYmuqFiNUv3MPDCAEvQqERjvtQyVF9KnSjQ0V+N1OkLu7UCV8PfCevRBQqXEx4fuGCRIszad9N86PE102dW8e62f57N54TqhE6TwaxdccqGrYfkgA8M9iZyYkzAXlztiM9jG+03p76Y1z3WTRtuHFwmglYop1mE5WdAYV+AKj HV4rL1zH87ZVGyC0Yht7zudTDAqhpR/8XfK+Q==

Cadena Original:

||1.1||00818A85-4809-4048-930E-7078EE8C9D2E|2021-02-21T21:53:11|CVD110412TF6|zlq8Mzk2SIWgbn5L+z1beGYF+OT3P719Yl5n9RwY1YODtWgTcQtrQdbw5tilYpOgrDAvxaTQ+no2bTm0V1cGAFaS8U4a37MVIv0XAe0P4ep4LjpCb2gcTSCAu0/w8e5j3rA59wsjYmuqFiNUv3MPDCAEv0qERjvt/QyVF9KnSjO0V+N10kLu7UCV8PfCevR8QqXEx4fuGCRiszad9N86PE102dW8e6Zf57N54TqhE6TwaxdccqGrYfkqA8M9iZyYkzAXIztlM9jG+03p76Y1z3WTRtuHFwmqlYop1mE5WdAYV+AKjHV4rL1zH87ZVGyC0Yht7zudTDAqhpR/8XfK+Q==|Dm5j/ZxkxXN+4VQT5A8+BaflJLQMf8]u+CjyVWiJ6eN

504204441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Reporte de Validaciones GRUPO CARSO SAB DE C.V.

Tipo de Documento

CFD(I)

Estatus Fiscal

Válido

Estatus Comercial

Aprobado

Emisor		Receptor			
DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GO	DRDILLO	OCI810921EI3 / OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.			
Folio	Div	isión	Monto		
246/D0818A85-4B09-404B-930E-7078EE8C9D2E	OCI-PRO\	/EEDORES	\$4,092.42		

Validaciones realizadas



Esquema

El CFDI cumple con la estructura definida en el esquema XSD del SAT



Catálogo

Los elementos del proceso de catálogos definidos por el SAT son válidos para el CFDI



Negocio

El CFDI se encuentra dentro de los estándares indicados por el SAT.



Validación de PAC

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.



Sello digital

El sello digital del comprobante es correcto. El sello digital garantiza la integridad de la información del comprobante, es decir que no haya sido alterado.



Timbre

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.



Sello / Timbre Fiscal Digital

El sello del Comprobante es igual a su equivalente en el Timbre Fiscal Digital.



Timbre Fiscal Digital

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.

Boon Diaz Gordillo



OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México RFC: OCI810921EI3

Tels 91 38 39 50

ext.

Fax: Tel. Directo Orden de Compra/Purchase Order

00272297

Embarquese a: /	Dìa /Day	Mes / Month	Año / Year
Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación	07	Enero	2021
Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México,Ciudad de México	Condiciones: Terms:	15 DIAS	
Proveedor: / Supplier:	Moneda: / Currency	MXP	
DIAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN . 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047	Destino: / Terms of Delivery	y:	
México, Chiapas	Via: / Ship By:		
Telefono:	Proyecto: /	OB773766 D-8476847-R00652001S002002	

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI308224	1	1.0000	ser	000045134	INSTALACION DE CRUCERO PARA CABLE AEREO		155.0746	155.07
OCI308224	2	1.0000	ser	000044047	COLOC. DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE		119.7281	119.73
OCI308224	3	82.0000	SER	000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.		10.2866	843.50
OCI308224	4	200.0000	SER	000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1		7.5181	1,503.62
OCI308224	5	1.0000	SER	000027543	INTERVENCION A CIERRE(ABRIR,PRE/SALI,CERRAR		186.4759	186.48
OCI308224	6	6.0000	SER	000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE		1.0828	6.50
OCI308224	7	2.0000	SER	000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE		53.8571	107.71
OCI308224	8	4.0000	SER	000027489	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE		25.1259	100.50
OCI308224	9	15.0000	SER	000027490	HILADO DE CABLE (PV A UC`S DE INST DE CAB.)		12.3661	185.49
OCI308224	10	2.0000	ser	000045132	ESCÁLÓN ADICIONAL		7.1859	14.37
OCI308224	11	1.0000	ser	000045136	COLOCACION DE CADENA		8.9331	8.93
OCI308224	12	1.0000	ser	000060891	PROTOCOLO #9 ANEXO 4 PRUEBAS 5, EN FTTH		31.9919	31.99
OCI308224	13	1.0000	ser	000053443	CONEXIÓN F.O. POR FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC		95.4958	95.50
OCI308224	14	8.0000	SER	000027476	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.		2.6601	21.28
OCI308224	15	7.0000	SER	000079435	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO		5.2934	37.05
OCI308224	16	1.0000	SER	000027573	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTO		302.6557	302.66

NOTAS GENERALES:

MOO0001/FTTH JORGE ALBERTO MARROQUIN

SUBTOTAL	3,720.39
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.01
IVA TOTAL	595.26
RETENCION	223.22
TOTAL	4.092.42

ENVIAR FACTURA ORIGINAL A NUESTRAS OFICINAS GENERALES REFIRIENDO
EN TODO DOCUMENTO EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA
LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBERAN SER ENVIADOS ANTES O AL MOMENTO DEL
EMBARQUE DEL MATERIAL A LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TEST REPORTS MUST BE FORWARDED TO OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. PURCHASING DEPARTAMENT UPON ACCEPTANCE OF AN ORDER AND THAT MATERIAL TEST REPORTS ALSO ACCOMPANY MATERIALS UPON SHIPMENT.

Toda factura deberá contener el numero de nuestra orden de compra y cumplir con los requisitos legales y fiscales establecidos.

Los proveedores locales deberán acompañar a la factura la remisión

en la que conste la firma de que fue recibida por nuestro almacén. Los proveedores foráneos acompañaran la factura con la copia del talón del embarque

RECIBO PEDIDO		Autorizo		Autorizo	
Boons Diaz Goodillo					
PROVEEDOR/VENDOR	COMPRADOR/BUYER	GERENTE/MAN	AGER	DIRECTOR/CHIEF MANAGER	

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México

DIAZ GORDILLO BRUNO RIO COATAN, 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas

Información de advertencia

 Teléfono
 91 38 39

 Fax
 Giro bancario

 NIF
 OCI8109

 Número de empresa
 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION M.B.

Remisión

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000045134	INSTALACION DE CRUCERO PARA CABLE AEREO	1.00000000	ser	1.00000000	
000044047	COLOC. DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE	1.00000000	ser	1.00000000	
000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	82.00000000	SER	82.00000000	
000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	200.00000000	SER	200.00000000	
000027543	INTERVENCION A CIERRE(ABRIR,PRE/SALI,CE RRAR	1.00000000	SER	1.00000000	
000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	6.00000000	SER	6.00000000	
000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	2.00000000	SER	2.00000000	
000027489	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE	4.00000000	SER	4.00000000	
000027490	HILADO DE CABLE (PV A UC`S DE INST DE CAB.)	15.00000000	SER	15.00000000	
000045132	ESCALÓN ADICIONAL É	2.00000000	ser	2.00000000	
000045136	COLOCACION DE CADENA	1.00000000	ser	1.00000000	
000060891	PROTOCOLO #9 ANEXO 4 PRUEBAS 5, EN FTTH	1.00000000	ser	1.00000000	
000053443	CONEXIÓN F.O. POR FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC	1.00000000	ser	1.00000000	
000027476	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.	8.00000000	SER	8.00000000	
000079435	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO	7.00000000	SER	7.00000000	
000027573	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTO	1.00000000	SER	1.00000000	

Recibió Nombre y firma



Balance de Obra

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO
FRISCO PISO 2,
Teléfono: 91 38 39 50
R.F.C.: OCI810921EI

Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP

Página: 1

Fecha: 18/Feb/2021 Hora: 04:17:38 pm Proyecto: OB773766

Descripción: D-8476847-B00652001S002002

Central: MOO

CÓDIGO AX	CÓDIGO SACRE	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UNIDAD	TRANS. INVENTARIO	INTEGRACIÓN	MONTADO	DIFERENCIA
000143337	01036117	JGO REINT P/1CABLE FO P/CIERRE FOSC 450B	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143363	01038929	ETIQ AMA TPO BAND 8.5 X 20 CM P/SEÑ CAB AI	PZA	7.00	0.00	7.0000	0.00
000143615	01034611	CAJA TERMINAL OPTICA AEREA 1X8/SCUPC, G	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000147174	01049785	CABLE 24 FO DIELEC/AEREO FIG-8 AFDTP-2	M	0.00	0.00	0.0000	0.00
000148887	01051364	CABLE 24FO DIEL AÉR FIG8 T-AFDTP-2FO/YF	MTS	286.00	0.00	286.0000	0.00
Subtotal artícu	los Balanceab	les		294.00		294.0000	0.00
000142635	01029881	CINCHO DE 70 CM	PZA	20.00	0.00	0.0000	20.00
000142652	01000713	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	PZA	20.00	0.00	0.0000	20.00
000142743	01000386	CRUCERO P/CABLE MENSAJERO	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000142825	01000394	ESCALON DE FIERRO P/POSTE DE MADERA	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142857	01010244	FLEJE METALICO TIPO 316 DE 5/8 POSTE SOLO		1.00	0.00	0.0000	1.00
000142875	01000751	GRAPA CABLE MEDIANA	PZA	20.00	0.00	0.0000	20.00
000142879	01000404	GRAPA PARA RETENIDA	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142920	01024613	LETRA AUTOADERIBLE PULG.APULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142924	01024618	LETRA AUTOADERIBLE PULG.FPULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142931	01024655	LETRA AUTOADERIBLE PULG.MPULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142933	01024658	LETRA AUTOADERIBLE PULG.OPULG.	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000142948	01000736	LIMPIADOR P/CABLE RELLENO (0.5 LTS)	BTE	1.00	0.00	0.0000	1.00
000142959	01028954	MANGA TERMOCON P/PROT EMPALME FUSION	. — .	4.00	0.00	0.0000	4.00
000143004	01024680	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.0PULG.	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00
000143005	01024671	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.1PULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000143006	01024672	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.2PULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000143034	01000668	PLACA IDENTIF.P/CABLE DE F.O. TRON.RED.L	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143035	01000670	PLACA IDENTIFI.P/CABLE DE COBRE SUBT.SEC	PZA	8.00	0.00	8.0000	0.00
000143054	01000754	PROTECTOR P/CABLE 26 MM.	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00
000143073	01010389	REMATE PREFORMADO P/GUIA DE 3.1MM	PZA	14.00	0.00	0.0000	14.00
000143130	01000658	TABLILLA P/ETIQUETAS REFLECTIVAS	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143329	01036714	CINTURON ACERO INOXI 36CM LAR/4.6MM ANC	PZA	100.00	0.00	0.0000	100.00
000143593	01000966	CABLE GUIA DE 1/4PULG. 3 TON.	M	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143670	01000377	ARGOLLA P/CORDON DE ACOMETIDA	PZA	8.00	0.00	0.0000	8.00
000143685	01000430	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
Subtotal artícu	los no Balanc	eables		228.00		8.0000	220.00

BALANCE DEFINITIVO

TOTAL X TIPO DE MATERIAL: 522.00 0.00 302.00 220.00

Coordinador



CUADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200)

MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA:	21-feb-21		CONTRATISTA:				BRU	JNO DI	AZ GO	RDILLO		_ 01	PERACIÓN	52001S		
	PEP		D-8476847-B006	RU	UTA		01	OEI	002	_ OE	002	CTL/DTO	моо	0001		
						A L VALE										
UNIDAD		CATALOGO AX	D E N O M I N A C I O N	N	N	N.	A	DEVOLUCION IN	DEVOLUCION	RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
PZA		000142635	CINCHO DE 70 CM	20.0000				1		20.00	20.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA	1	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	20.0000				 	-	20.00	20.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA	1	000142743	CRUCERO P/CABLE MENSAJERO	1.0000						1.00	-	0.00		0.00		0.00
PZA		000142825	ESCALON DE FIERRO P/POSTE DE MADERA	2.0000				1		2.00		0.00	-	0.00		0.00
ROL	1	000142857	FLEJE METALICO TIPO 316 DE 5/8 POSTE SOL01036714	1.0000				 		1.00		0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142875	GRAPA CABLE MEDIANA	20.0000						20.00	I	0.00		0.00		0.00
PZA		000142879	GRAPA PARA RETENIDA	2.0000						2.00	2.0000	0.00	_	0.00		0.00
PZA		000142920	LETRA AUTO ADERIBLE PULG. APULG.	2.0000						2.00		0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142924	LETRA AUTO ADERIBLE PULG.FPULG.	2.0000						2.00		0.00	=	0.00		0.00
PZA		000142931	LETRA AUTOADERIBLE PULG.MPULG.	2.0000						2.00	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142933	LETRA AUTOADERIBLE PULG. OPULG.	6.0000				<u> </u>		6.00	6.0000	0.00	-	0.00		0.00
BTE		000142948	LIMPIADOR P/CABLE RELLENO (0.5 LTS)	1.0000						1.00	 	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142959	MANG A TERMOCON P/PROT EMPALME FUSION F.0.	4.0000						4.00	4.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143004	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.0PULG.	4.0000				<u> </u>		4.00	4.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143005	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.1PULG.	2.0000						2.00	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143006	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.2PULG.	2.0000						2.00	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143034	PLACA IDENTIF.P/CABLE DE F.O. TRON.RED.L	0.0000						0.00	0.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143035	PLACA IDENTIFI.P/CABLE DE COBRE SUBT.SEC	8.0000						8.00	8.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143054	PROTECTOR P/CABLE 26 MM	4.0000						4.00	4.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143073	REMATE PREFORMADO P/GUIA DE 3.1MM	14.0000						14.00	14.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143130	TABLILLA P/ETIQUETAS REFLECTIVAS	1.0000						1.00	1.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143329	CINTURON ACERO INOXI 36CM LAR/4.6MM ANCH	100.0000						100.00	100.0000	0.00	-	0.00		0.00
M		000143593	CABLE GUIA DE 1/4PULG. 3 TON.	0.0000						0.00	0.0000	0.00	=	0.00		0.00
PZA		000143670	ARGOLLA P/CORDON DE ACOMETIDA	8.0000						8.00	8.0000	0.00	=	0.00		0.00
PZA		000143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	2.0000						2.00	2.0000	0.00	=	0.00		0.00
												0.00	-	0.00		0.00
												0.00	-	0.00		0.00
												0.00	-	0.00		0.00
												0.00	-	0.00		0.00
												0.00	-	0.00		0.00
							1					0.00	-	0.00		0.00

TOTAL ADEUDO

ING. VICTOR M. CHANDOQUI GARCIA

ING. ALEJANDRO TOLEDO HERNANDEZ



ESTIMACIÓN DE OBRA

FR-PE-60 Rev. 04

3,720.39

3,720.39

					FECHA:	21/02/2021			
OPERACIÓN:	52001S	OEI: 002	OE: 002	Const.	308	Zona de Pago:	METRO EXTERIOR		
Central:	МОО	PEP: D-8476847-B006		BRUNO DIAZ GORDILLO		ACOMETIDA FIBRA OPTICA			
DD:	METRO/SUR	RUTA: 01 E1	NLACE:	BRONG BIAZ GORBIEZO		TO STATE OF THE ACT OF			
Áre a:	TAKANA	DN JORGE ALBERTO MAR	ROQUIN BRIONES	Fecha Estimad	a Inicio:	21/10/2020			
Pobl:	MOTOZINTLA	Tipo de Trabajo:	2X5XXXX C	Terminación		21/10/2020			
CLAVE				UNIDAD	CANTIDAD				
UNIDAD		DESCRIPCIÓN		MEDIDA	PLANIFICADA	PRECIO	IMPORTE		
FCI007	INSTALACION	DE CRUCERO PARA CAB	LE AEREO (FTTH)	PZA	1.00	\$155.07	\$155.07		
FAFTOH	COLOC.DE TE	RMINAL OPTICA (FTTH) E	EN POSTE	PZA	1.00	\$119.73	\$119.73		
FAI019	REALIZACION	Y FIJAC. D/GAZA P/CABL	E F.O.	ml	82.00	\$10.29	\$843.50		
FAIAE 1		CABLE AEREO CLASE 1		ml	200.00	\$7.52	\$1,503.62		
FCCS01	INTERVENCIO	N A CIERRE (abrir, prepara	ar salida, cerrar)	PZA	1.00	\$186.48	\$186.48		
FAI001	PLUS VALIA PA	ARA ENGRAPADO DE CAE	BLE.	ml	6.00	\$1.08	\$6.50		
FAI004	INTERVENCIO	N A SUBIDA EN POSTE		PZA	2.00	\$53.86	\$107.71		
FAI006	COLOCACION	FORRO DE PROTECCION	N PARA CABLE	PZA	4.00	\$25.13	\$100.50		
FAI007	HILADO DE CA	ABLE (PVA LAS UC DE IN	ST DE CABLE)	M	15.00	\$12.37	\$185.49		
FAP006	ESCALÓN ADI	CIONAL		PZA	2.00	\$7.19	\$14.37		
FAP007	COLOCACION	DE CADENA (FTTH)		PZA	1.00	\$8.93	\$8.93		
FCE013	PROTOCOLO	#9 ANEXO 4 PRUEBA 5; E	N FTTH	PZA	1.00	\$31.99	\$31.99		
FCEFP9	CONEXIÓN F.	O. FUSION F.O. A CD. PRA	AL Y SEC. FTTH	FIBRA	1.00	\$95.50	\$95.50		
FAEA01	PLACA IDENT	IFICACION, CUALQUIER T	TPO HOMOL.	PZA	8.00	\$2.66	\$21.28		
FACA03	SUM/COLOC.	ETIQ. TIPO BANDERA CAI	BLE	PZA	7.00	\$5.29	\$37.05		
FCEFP5	CONEXIÓN F.O	O. POR FUSION INTERV.	Y MANTTO.	FIBRA	1.00	\$302.66	\$302.66		
	İ								
					1				

FIRMAS CICSA

ING. ALEJANDRO TOLEDO HERNANDEZ SUPERVISOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

BRUNO DIAZ GORDILLO CONSTRUCTOR NOMBRE,FIRMA YFECHA ING. $\frac{\text{VICTOR M. CHANDOQUI GA}}{\text{LIQUIDADOR}}$ NOMBRE,FIRMA YFECHA

 $\frac{\text{ING. GULLIVER MONTAÑO FUENTE}}{\text{SUPERINTENDENTE}} \\ \\ \text{NOMBRE,FIRMA Y FECHA} \\$

IMPORTE PARCIAL:

Pago total 100%

Fecha: 11/01/2021

Hora de

10.42 AM

LISTA DE UNIDADES MONTADAS EN SUPERVISIÓN

Operación: Central:	52001S MOO	OEI: 0 Ruta: 0)02)1	OE: 002 PEP:D-8476847-B006	Tipo Operación: OPB Tipo de Red: SF	Red: Motivo:	RA SD		i - r		CARSO EXTERIOR DA FIBRA OPTICA	
D.D: Área:	METRO/SUR TAKANA				DN JORGE ALBERTO MARROQUIN BRIONES MOO0001/FTTH				Fecha Real Inicio 2020-10-21 Terminación 2020-10-21			
Pobl:	MOTOZINTLA				Tipo de trabajo:	2X5XXXX C		С	Estatus captura: Cerrada			

Clave unidad	Descripción	Pry	Normal	Noturno	Festivo			
FAI004	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	xxxxxxx	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0	0.0
FAEA01	PLACA IDENTIFICACION CUALQUIER TIPO HOMOL.	01000670	PLACA ALUMINIO CAB. SECUNDARIO	PZA	0.0	8.0	0.0	0.0
FAFTOH	COLOC. TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE	01034611	C.TERMINAL OPTICA AER1x8/SCUPC	PZA	1.0	1.0	0.0	0.0
FAP007	COLOCACION DE CADENA (FTTH)	xxxxxxx	SIN MATERIAL	PZA	1.0	1.0	0.0	0.0
FAP006	ESCALON ADICIONAL	xxxxxxx	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01051364	CAB,24FO DIEL.F8T-AFDTP-2FO/YF	ml	0.0	82.0	0.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01049785	CAB.24FODIEL.AER.FIG8AFDTP-2UT	ml	82.0	0.0	0.0	0.0
FAJAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01051364	CAB.24FO DIEL.F8T-AFDTP-2FO/YF	ml	0.0	200.0	0.0	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01049785	CAB.24FODIEL.AER.FIG8AFDTP-2UT	ml	200.0	0.0	0.0	0.0
FA1007	HILADO DE CABLE (PV A UC'S DE INST DE CAB.)	xxxxxxxx	SIN MATERIAL	ml	15.0	15.0	0.0	0.0
FAI006	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE	xxxxxxx	SIN MATERIAL	PZA	4.0	4.0	0.0	0.0
FAI001	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	6.0	6.0	0.0	0.0
FCCS01	INTERVENCION A CIERRE(abrir pre/sali cerrar	38100105	PAQ.REENT.FOSC450BSC/PLACA 668	PZA	1.0	1.0	0.0	0.0
FACA03	SUM/COLO.ETIQ.TIPO BAND.CAB.F.O.AUTOSOPORT.	01038929	ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	0.0	7.0	0.0	0.0
FCI007	INSTALACION DE CRUCERO NORMAL (FTTH)	01000966	CABLE ACERO 3 TONELADAS	PZA	1.0	1.0	0.0	0.0
FCEFP9	CONEX.F.O.FUSION; FO A CD, PPAL Y SEC FTTH	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	2.0	1.0	0.0	0.0
FCEFP5	CONEXION FO.POR FUSION INTERV. Y MANTTO.	xxxxxxx	SIN MATERIAL	FIB	0.0	1.0	0.0	0.0
FCE013	PROTOCOLO#9 ANEXO 4 PRUEBA 5; EN FTTH	xxxxxxx	SIN MATERIAL	PBA	/1.0	1.0	0,0	0,0

Nombre:
Drong Dial Gord: 110
Expediente:

Expediente:

Nombre:

Nombre: // Maldomdo A-